

Activity ID	Activity Name	Remaining Duration	Activity % Complete	Month				
				1	2	3	4	5
Zhotovenie uzamykateľných prístreškov pre bycikle v obci Liešťany				29-Oct-20, Zhotovenie uzamykateľných prístreškov pre by				
SO 01 - Uzamykateľný prístrešok pre bycikle (smer Valská Belá)				30-Aug-20, SO 01 - Uzamykateľný prístrešok pre bycikle (smer Valská Belá)				
A1000	Zemné práce a zakladanie	10	0%	Zemné práce a zakladanie				
A1010	Montáž oceľovej konštrukcie prístrešku, strechy z trapezového plechu a obvodového plášťa	12	0%	Montáž oceľovej konštrukcie prístrešku, strechy z trapezového plechu a obvodového plášťa				
A1020	Montáž elektroinštalácie a spevnenej plochy	8	0%	Montáž elektroinštalácie a spevnenej plochy				
SO 02 - Uzamykateľný prístrešok pre bycikle (smer Nevidzany)				29-Sep-20, SO 02 - Uzamykateľný prístrešok pre bycikle (smer Nevidzany)				
A1030	Zemné práce a zakladanie	10	0%	Zemné práce a zakladanie				
A1040	Montáž oceľovej konštrukcie prístrešku, strechy z trapezového plechu a obvodového plášťa	12	0%	Montáž oceľovej konštrukcie prístrešku, strechy z trapezového plechu a obvodového plášťa				
A1050	Montáž elektroinštalácie a spevnenej plochy	8	0%	Montáž elektroinštalácie a spevnenej plochy				
SO 03 - Uzamykateľný prístrešok pre bycikle (v blízkosti zákl. školy a škôlky)				29-Oct-20, SO 03 - Uzamykateľný prístrešok pre bycikle (v				
A1060	Zemné práce a zakladanie	10	0%	Zemné práce a zakladanie				
A1070	Montáž oceľovej konštrukcie prístrešku, strechy z trapezového plechu a obvodového plášťa	12	0%	Montáž oceľovej konštrukcie prístrešku, strechy z trapezového plechu a obvodového plášťa				
A1080	Montáž elektroinštalácie a spevnenej plochy	8	0%	Montáž elektroinštalácie a spevnenej plochy				

Actual Level of Effort
 Remaining Work
 Actual Work
 Critical Remainin...